



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz TEUR	Bemerkungen
17.00		Erwe	eiterung des Kanalnetzes und Bau	werke	and the second second
2	085-66	Altenmethler	Erweiterung der Abwasseranlagen	100	In Ausführung
3	85-67	Altenmethler (West)	Bau von KKA	15	In Planung
5	85	In der Bredde; Hinterlandentw.	Umbindung der Vorflut	60	In Planung
6	85-57	Kamen Karree	Anpassung der Abwasseranalgen	250	In Planung
Z	085-04	Körnebach, Hinterlandentwässerung, Einzugsgebiet Wasserkurl, II.BA	Umbindung der Vorflut	260	In Planung und in Teilbereichen fertiggestellt
10	85-51	Mühlhauser Str. (Nord)	Bau von Abwasseranalgen	200	Planungsauftrag ist noch nicht vergeben
11	85-	Rollmansbrunnen/Schnepperfeld	Anbindung an das Abwassemetz des LV.	20	In Planung





Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz TEUR	Bemerkungen	
12	85-06	Schattweg, Bau eines RRB - Bpl- 67 Kamen	Bau eienes RRB	260	In Ausführungsplanung (Wasserrecht ist beantragt)	
13	085-32	Sesekeprogramm- Anpassung der Abwasseranalgen	Anpassung der Abwasseranalgen	250	In Ausführung	
14		Südfeld, Umbindung des Mischwasserkanals Südfeld/Husemann Platz	Umbindung des Mischwaserkanals	250	In Planung	
			Erschließung von Baugebieten			
18	85-97	Bpl Geb. Nr. 5 Südkamen	Bpl Geb. Nr. 5 Südkamen (Auf den Kämpen)	50	Restarbeiten	
<u>20</u>	85-28	Bpl Geb. Nr.17, Kamen-Heeren	Bpl Geb. Nr.17, Kamen-Heeren	1.300	Fertiggestellt Schlußrechnung fehlt	
21	85-84	Bpl Geb. Nr. 20 Kamen	Bpl Geb. Nr. 20 Kamen	30	Übergabe ist noch nicht erfolgt	
22	85-	Bpl Geb. Nr. 33 Kamen-Methler	Bpl Geb. Nr. 33 Kamen-Methler	50	In Planung	





Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz TEUR	Bemerkungen
25	85-05	Bpl Geb. Nr. 69 Kamen	Bpl Geb. Nr. 69 Kamen	216	In Genehmigungsplanung
26	85-	Hydraulische Anpassung des PW-3M	PW - 3M	80	In Planung
28	85	Röntgenstr.	Erschließung Stichstr. Zwischen der Germania - und Röntgenstr. (Stadtanteil)	72	Steht vor der Abnahme
29	85-01	Technologiepark Kamen I+II BA.	Technologiepark Kamen I+II BA.	37	Restzahlung ist erfolgt
		Erneuerung	und Sanierung des Kanalnetzes und	Bauwerl	ke .
33	85-08	Bahnhofstr./HS. UNNAER Str: (Durchpressung DB)	Bau eines Hauptsammlers	310	In Planung
	85-08	Ebertalle	Erneuerung des Mischwasserkanals in der Ebertalle., Kamen-Heeren	270	Maßnahme wird beauftragt
40					



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz TEUR	Bemerkungen
53	085-12	Heerener Str. / Wever Mark	Erneuerung der Abwasseranlagen	382	In Ausführung
54	085-21	Heimstraße	Erneuerung des Mischwasserkanals in der Heimstraße, Kamen-Methler	70	In Planung
56	85-96	Hohes Feld	Erneuerung des HSHohes Feld, Kamen- Methler	1056	In Planung
60	85-47	Im Roten Busch	Erneuerung der Abwasseranlagen	780	In Planung
65	85-	Lindenallee /Sanierung	Sanierung des Mischwasserkanals	60	In Planung
69	85-	PW-3M, Sanierung des Gebäudes	Gebäude Sanierung	61	In Ausführung
71		Sanierung der Abwasseranalgen südl. der DB	Sanierung der Abwasseranalgen, Kamen-Mitte	500	In Planung





Lfd.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Powishway do Nother		N
Nr.	мавлаптеп Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz TEUR	Bemerkungen
		Südeld /Nord, I.BA	Erneuerung der Abwasseranalgen in der Straße "Südfeld" /Nord, I.BA		In Planung
76	85-63		Suddia Mary I.S.	900	
		Wacholderstr.	Erneuerung der Abwasseranalgen in der		In Planung
81	85-07		Wacholderstr. Kamen-Methler	70	
83	85-	Werver Mark/Werver Platz	Erneuerung der Abwasseranalgen	624	In Ausführung
85	85-54	Westenzäune	Erneuerung der Abwasseranalgen	220	Fertiggestellt
<u>87</u>		Weststraße	Erneuerung der Abwasseranalgen im Zuge der Innenstadt Sanierung		I.BA - Adenauerstraße in
	085-75		•	890	Ausführung
			Planung		
88	85-19	RRB-Südkamen	RRB - Einzugsgebiet, Südkamen	92	In Planung
90	85-23	ZAP-Südkamen	Überarbeitung des ZAP - Südkamen	126	Planungsauftrag ist noch nicht
-	00-20			120	vergeben





Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz TEUR	Bemerkungen
91	85-13	ZAP-östi. des Mühlbaches	Überarbeitung des ZAP - östl. des Mühlbaches	184	In Planung
92	085-	ZAP- Kamen-Mitte /Überarbeitung	Überarbeitung des ZAP-Kamen-Mitte	160	Planungsauftrag ist noch nicht vergeben
		So	nstige Wasserwirtschaftlichemaßnahn	nen -	
1		So Gewässer II. Ordnung	nstige Wasserwirtschaftlichemaßnahn Umsetzung der Planung zur naturnahen Entwicklung von Gewässern		In Planung
1 .		Stationers of the state of the	Umsetzung der Planung zur naturnahen	100	In Ausführung
2		Gewässer II. Ordnung	Umsetzung der Planung zur naturnahen Entwicklung von Gewässern	100	In Ausführung