

# Konjunkturprogramm II

- 14.01.2009 Bundesregierung beschließt Konjunkturprogramm II über 50 Mrd. zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts; Beschluss 1 von 14 ist Zukunftsinvestitionen der öffentlichen Hand 10 Mrd. €
- 20.02.2009 Verabschiedung des Zukunftsinvestitionsgesetzes Bund
- 26.02.2009 Landesregierung beschließt Gesetz zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes u. Zukunftsinvestitions- u. Tilgungsfondsgesetz
- 24.03.2009 Beschlussfassung zu den Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunkturprogramms II in Kamen – Haupt- u. Finanzausschuss
- 02.04.2009 Verabschiedung des Investitionsförderungsgesetzes NRW
- 09.04.2009 Eingang Zuwendungsbescheid in Kamen über 4.579.133 € für den Investitionsschwerpunkt Bildung 2.603.351 € und für den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur 1.975.782 €
- 29.04.2009 Genehmigung von außerplanmäßigen Ausgaben zur Umsetzung des Konjunkturprogramms II

# Konjunkturprogramm II

- **Beschlossene Maßnahmen im Bereich Bildungsinfrastruktur**
- Friedrich – Ebert - Schule - energetische Maßnahmen -
- Gymnasium Konzertaula - energetische Maßnahmen -
- Wohngebäude Hammer Straße – energetische Maßnahmen -
- unter dem Vorbehalt der Grundgesetzänderung Art. 104 b ist erfolgt Juni 2009
- Sporthalle II Schulzentrum – Hallenboden –
- Sporthalle Gymnasium – Ängelholmer Straße – Hallenboden
- Sporthalle Südschule – Erweiterung Nebenraumprogramm-
- Sporthalle Eichendorffschule – Erweiterung Nebenraumprogramm-
- Schulhöfe der weiterführenden Schulen – Verbesserung Aufenthaltsqualität –
  
- Potenzielle Maßnahme im Rahmen Finanzmittel
- kleine Turnhalle Friedrich-Ebert-Schule

# Friedrich – Ebert - Schule



Durchführungszeitraum

Schwerpunkt

Sommer- und Herbstferien 2009

**Bereinigter Verbrauch 2008**

**Energieeinsparung**

**CO<sub>2</sub> Reduzierung**

**Maßnahmen:**

1. Einbau neuer Fenster
2. Einbau einer neuen Heizungsanlage
3. Verbesserung der Elektrotechnik

Kosten: 512.000 €

**529.936 kWh**

**ca. 175.000 kWh/Jahr**

**ca. 40 Tonnen / Jahr**

# Friedrich – Ebert - Schule



## Durchgeführt:

1. Einbau neuer Fenster
  - Kosten 232.000 €
  - Umsetzung Sommer/Herbstferien



# Friedrich – Ebert - Schule



## Durchgeführt:

- Einbau einer neuen Heizung
- Kosten insgesamt 150.000 €
- Anschluss an die GLT der Servicebetriebe im Frühjahr 2010

# Friedrich – Ebert - Schule

**Verbesserung der  
Elektrotechnik**

**136.000 € in 2010**



# Gymnasium - Konzertaula



Durchführungszeitraum

Schwerpunkt

Sommerferien 2009

**Bereinigter Energieverbrauch 2008**

**Energieeinsparung**

**CO<sub>2</sub> Reduzierung**

## Maßnahmen:

1. Umbau, Sanierung und Optimierung der Heizungsanlage einschl. Kälteverrohrung und Lüftung in der Konzertaula und im Foyer  
Wärmerückgewinnung

Kosten: 550.000 €

**2.627.980 kWh**

**ca. 153.763 kWh/Jahr**

**ca. 36 Tonnen / Jahr**

# Gymnasium - Konzertaula



## Durchgeführt

1. Lüftungsanlage u. Kälteanlage
  - Kosten 421.000 €
2. Heizung 55.000 €
3. Elektro/Steuerung u.s.w. 80.000 €

auch hier erfolgt ein Anschluss an die GLT

Maßnahme hat sich hingezogen, weil hier nicht vorhersehbare Lieferverzögerungen eingetreten sind



# Kindertagesstätte Hammer Str. 15



Durchführungszeitraum  
August 2009 – Juli 2010

## Maßnahmen:

1. Dach – Zwischen- und Aufsparrendämmung 20 cm
2. Wände - Dämmung WGS 14
3. Fenster – Wärmeschutzverglasung
4. Keller Dämmung 10 cm WLZ 040
5. neue Heizung
6. neue Sanitärinstallation
7. neue Elektroinstallation

Kosten: 250.000 €

**Energieeinsparung**

**ca. 48.124 kWh/Jahr**

**CO<sub>2</sub> Reduzierung**

**ca. 12,5 Tonnen / Jahr**

# Kindertagesstätte Hammer Str. 15



## Sachstand:

- Architekt ist beauftragt
- konkrete Kostenermittlung im Kostenrahmen ist erstellt
- Bauantrag ist gestellt
- Ausschreibungen laufen
- konkreter Baubeginn Januar 2010

# Sporthalle Eichendorffschule



Durchführungszeitraum

2010

## Maßnahmen:

1. Erweiterung des Nebenraumprogramms
2. Kosten geplant 250.000 €

## Sachstand:

- Architekt ist beauftragt
- Kostenermittlung laufen

# Sporthalle Südschule



Durchführungszeitraum

2010

## Maßnahmen:

1. Erweiterung des Nebenraumprogramms und Dachsanierung
2. Kosten geplant 360.000 €

## Sachstand:

- Architekt ist beauftragt
- Kostenermittlung laufen

# Sporthallen Gymnasium und Schulzentrum



## Maßnahmen:

1. Erneuerung der Hallenböden
2. Kosten geplant je Hallenboden 160.000 €

Durchführungszeitraum

Sommerferien 2010