



# Stadt Kamen

Der Bürgermeister

Stadtentwässerung Kamen

## Mitteilungsvorlage

Vorlage

**Nr. 33/2000**

öffentlich

nichtöffentlich

TOP-Nr.	Beratungsfolge
	Werksausschuss

Bezeichnung des TOP

Maßnahmenprogramm 2000 und Sachstandsbericht der "Stadtentwässerung Kamen"

Werkleiter	Dezernent	Bürgermeister	Datum

### **Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):**

Der Wirtschaftsplan 2000 für die Stadtentwässerung Kamen ist am 09.12.1999 durch den Rat der Stadt Kamen beschlossen worden. Über den Vermögensplan wurden damit alle im Jahr 2000 zur Ausführung kommenden Kanalbaumaßnahmen festgelegt.

Das vorliegende Maßnahmenprogramm gibt nach gegenwärtigem Planungs- und Beratungsstand abschließend einen Sachstandsbericht über alle im Geschäftsjahr 2000 zur Abwicklung vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen, wobei Änderungen und Anpassungen hinsichtlich der zeitlichen Abfolge möglich sind. Sämtliche darin aufgeführten Maßnahmen sind mit dem Fachbereich 60.1 abgestimmt worden, um einen reibungslosen Ablauf während der Planungs- und Durchführungsphase zu gewährleisten. Straßen- und Hochbaumaßnahmen werden weiterhin im Bauausschuss vorgestellt. Über den Stand der Abwicklung wird die Verwaltung im 2. Halbjahr 2000 neu berichten.



# **Maßnahmenprogramm 2000 und Sachstandsbericht**

MASSNAHMENPROGRAMM  
2000  
SACHSTANDSBERICHT

28.02.2000



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Geplante	Vergabe	Bemerkungen
				DM TDM	Vergabe im WA	im HA	
<b>Kanalplanung</b>							
1	85-83	Poststraße	Erneuerung der Kanäle in der Poststraße	200			Ing.- Leistungen sind vergeben Vergabegrenze des WA. nicht erreicht. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
2	85-59	Königstr./Germaniastr./Robert-Koch-Str.	Erneuerung der Kanäle Königstr./Germaniastr./Robert-Koch-Str.	250			Ing.- Leistungen sind vergeben Vergabegrenze des WA. nicht erreicht. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
3	85-82	Bogenstraße	Erneuerung der Kanäle in der Bogenstraße	80			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
4	85-47	Im Roten Busch	Erneuerung der Kanäle in der Straße "Im Roten Busch"	15			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
5	85-53	Im Dreieck	Erneuerung der Kanäle in der Straße "Im Dreieck"	60			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
6	85-45	"Im Dahl"	Erneuerung der Kanäle in der Straße "Im Dahl"	75			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
7	85-39	"Auf der Kuppe"	Erneuerung der Kanäle in der Straße "Auf der Kuppe" von der Weddinghoferstr. bis "Auf dem Berge"	50			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
8	85-35	Werwer Mark / Werwer Platz	Erneuerung der Kanäle in der Straße Werwer Mark / Werwer Platz	70			Bereits vergebener Auftrag der Ing.-Leistungen muß aufgrund der Planung des Lippeverbandes erweitert werden. Honorarangebot liegt vor. Vergabegrenze des WA. wird nicht erreicht. Planung ist noch nicht abgeschlossen.

MASSNAHMENPROGRAMM  
2000  
SACHSTANDSBERICHT


28.02.2000



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz DM TDM	Geplante Vergabe im WA	Vergabe im HA	Bemerkungen
9	85-07	Wacholderstr.	Erneuerung der Kanäle in der Wacholderstr.	30			Teil der Ing.- Leistungen ist bereits vergeben. - Restvergabe Vergabegrenze des WA. Wird nicht erreicht.
10	85-54	Westenzäune	Erneuerung der Kanäle in der Straße Westenzäune	80			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
11	85-36	Bahnhofstraße	Erneuerung des Hauptsammlers in der Bahnhofstr., Kamen-Mitte	62			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
12	85-28	Bpl.- Geb. Nr. 17 Kamen-Heeren	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.- Geb. Nr. 17, Kamen-Heeren	200	30.05.00		Vergabe der Ing.- Leistungen.
13	85-84	Bpl.- Geb. Nr. 20 Kamen	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.- Geb. Nr. 20, Kamen	100			Ing.- Leistungen sind vergeben. Wegen der Änderung des Bebauungsplanes sind die Planungen noch nicht abgeschlossen.
14	85-91	Bpl.- Geb. Nr. 65 Nordenfeldmark	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.- Geb. Nr. 65, Nordenfeldmark	215			Ing.- Leistungen sind vergeben. Wegen der Änderung des Bebauungsplanes sind die Planungen noch nicht abgeschlossen.
15	85-13	Mühlbach	Überarbeitung des ZAP Kamen-Heeren östl. des Mühlbaches	300			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
16	85-23	Südkamen	Überarbeitung des ZAP für den Bereich Südkamen	150	22.08.00		Die Ing.-Leistungen werden nach der abgeschlossenen Planung zum Bpl.-Geb. Nr. 5 Südkamen vergeben.
17	85-24	vom-Stein-Straße	Erneuerung des Hauptsammlers in der vom-Stein-Straße	100			Honorarangebot liegt vor. Vergabegrenze des WA.wird nicht erreicht. Vorgaben des LV. fehlen.

MASSNAHMENPROGRAMM  
2000  
SACHSTANDSBERICHT

28.02.2000



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Geplante	Vergabe	Bemerkungen
				DM	Vergabe im	im	
				TDM	WA	HA	
18	85-40	Braunebach	Anpassung des RÜ "Braunebach"	100			Honorarangebot liegt vor. Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht. Vorgaben des LV. fehlen.
19	85-92	Bpl.-Geb. Nr. 19 Kamen-Methler	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 19, Kamen-Methler	150			Ing.-Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
20	85-96	Hohes Feld	Erneuerung des Hauptsammlers Hohes Feld	200			Ing.-Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
21	85-97	Bpl.-Geb. Nr. 5 Südkamen	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 5, Südkamen	200			Ing.-Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
22		Bpl.-Geb. Nr. 61 Kamen (Autostadt)	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 61, Kamen (Planung)	260			Ing.-Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
23		Heimstraße	Erneuerung und Sanierung der Kanäle in der Heimstraße	100			Vergabe der Ing.-Leistungen. Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht.
24		Königstraße	Erneuerung und Sanierung der Kanäle in der Heimstraße. (Aufhebung des Bahnüberganges)	40			Vergabe der Ing.-Leistungen. Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht.
25		Südfeld	Erneuerung und Sanierung der Kanäle in der Straße "Südfeld"	100			Vergabe der Ing.-Leistungen. Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht.

MASSNAHMENPROGRAMM  
2000  
SACHSTANDSBERICHT

28.02.2000


STADTENTWÄSSERUNG  
KAMEN



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Geplante	Vergabe	Bemerkungen
				DM	Vergabe im	im	
				TDM	WA	HA	
<b>Kanalbau</b>							
1	85-62	Heidestraße	Erneuerung der Kanäle in der Heide-/Otto-Prein-Straße	300			Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen. Maßnahme wird zur Zeit abgerechnet.
2	85-30	Bpl.- Geb. Nr. 24 Kamen	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 24 Kamen	300			Endausbau der Niederschlagswasseranlagen, in Abstimmung mit dem Straßenbau Bauarbeiten sind vergeben. Baumaßnahme wird zur Zeit ausgeführt.
3	85-30	"Gartenstadt Sesekeae"	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. der "Sesekeae"	60			Bauarbeiten sind abgeschlossen. Maßnahme wird zur Zeit abgerechnet.
4	85-27	Bpl.- Geb. Nr. 18 Kamen-Methler	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 18, Kamen-Methler	150			Restarbeiten sind abgeschlossen, Schlußrechnung wird zur Zeit geprüft. Siehe Vorlage über Auftragserhöhung.
5	85-49	Lortzingstraße	Erneuerung der Kanäle in der Lortzingstraße	140			Bauarbeiten sind abgeschlossen. Maßnahme wird zur Zeit abgerechnet.
6	85-01	Technopark	Bau von Abwasseranlagen im Technopark (Stadtanteil)	779			Bauarbeiten werden zur Zeit ausgeführt.
7	85-31	Stichstraße an der Röntgenstraße	Bau von Abwasseranlagen in der Stichstraße an der Röntgenstraße (Stadtanteil)	1.569			Stadtanteil wird 1999 abgerechnet. Stadtanteil wird 2000 abgerechnet
8	85-32	Sesekeprogramm	Anpassung von Abwasseranlagen im Zuge der Arbeiten des Sesekeprogrammes	140			Vergabe nach Bedarf.
				100			

MASSNAHMENPROGRAMM  
2000  
SACHSTANDSBERICHT


28.02.2000



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz DM TDM	Geplante Vergabe im WA	Vergabe im HA	Bemerkungen
9	85-57	Schäferstraße	Sanierung von Teilbereichen des HS. Schäfer-/ Heerenerstraße	130	14.11.00		Sanierungsplanung ist noch nicht abgeschlossen.
10	85-76	Wickeder Str.(Nord)	Bau eines Kanals in der Wickederstr. Einzugsgebiet - Nord	530	22.08.00	21.09.00	Ing.- Leistungen sind vergeben. Die Vergabegrenze des WA. wurde nicht erreicht. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
11	85-77	Wickeder Str.(Süd)	Bau eines Kanals in der Wickederstr. Einzugsgebiet - Süd	825	22.08.00	21.09.00	Ing.- Leistungen sind vergeben. Die Vergabegrenze des WA. wurde nicht erreicht. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
12	85-81	Heerener Str.	Erneuerung der Kanäle in der Heerener Str.((L663) von der Gesamtschule bis Zechenbahntrasse), Kamen-Mitte, I.BA	215	30.05.00		Ing.- Leistungen sind vergeben. Maßnahme tangiert das Projekt des Lippeverbandes /Stadt Kamen "Route des Regenwassers" und wird zeitnah mit diesem Projekt ausgeführt.
13	85-91	Bpl.- Geb. Nr. 65 Nordenfeldmark	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.- Geb. Nr. 65, Nordenfeldmark	215	22.08.00		
14		Mühlen-/Hilsingstraße	Bau eines Schmutzwasserkanals von der Mühlen-/Hilsingstraße bis zum Abfangsammler des Lippeverbandes				Bauarbeiten durch den Lippeverband sind abgeschlossen.

MASSNAHMENPROGRAMM  
2000  
SACHSTANDSBERICHT

28.02.2000



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Geplante	Vergabe	Bemerkungen
				DM TDM	Vergabe im WA	im HA	
15	85-97	Bpl.- Geb. Nr. 5 Südkamen	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 5, Südkamen	2.210	22.08.00	21.09.00	
16	85-92	Bpl.- Geb. Nr. 19 Kamen-Methler	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 19, Kamen-Methler	950	22.08.00	21.09.00	Abhängig von der Erteilung des Wasserrechtes durch die Wasserbehörde. Evtl. vorher Dringlichkeitsentscheidung.
17	85-96	Hohes Feld	Erneuerung des Hauptsammlers "Hohes Feld"	1.500	22.08.00	21.09.00	
18		Schmutzwasserpumpwerk 3M	Anpassung des SW-Pumpwerkes im Zuge der Erschließung des Bpl.-Geb. Nr. 61, Kamen	150	22.08.00		
19	85-90	Gewerbepark "Zeche Königsborn"-Stadtanteil	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 15, Kamen-Heeren	150	07.03.00		Vergabe der Bauleistungen für die Kanalstrecke - Wideystraße, siehe Vorlage
<b>Sonstige Baumaßnahmen</b>							

