



Maßnahmenprogramm 2000 und Sachstandsbericht

**MASSNAHMENPROGRAMM
2000
SACHSTANDSBERICHT**

28.02.2000

 STADTENTWÄSSERUNG KAMEN S							
Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz DM TDM	Geplante Vergabe im WA	Vergabe im HA	Bemerkungen
Kanalplanung							
1	85-83	Poststraße	Erneuerung der Kanäle in der Poststraße	200			Ing.- Leistungen sind vergeben Vergabegrenze des WA. nicht erreicht. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
2	85-59	Königstr./Germaniastr./Robert-Koch-Str.	Erneuerung der Kanäle Königstr./Germaniastr./Robert-Koch-Str.	250			Ing.- Leistungen sind vergeben Vergabegrenze des WA. nicht erreicht. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
3	85-82	Bogenstraße	Erneuerung der Kanäle in der Bogenstraße	80			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
4	85-47	Im Roten Busch	Erneuerung der Kanäle in der Straße "Im Roten Busch"	15			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
5	85-53	Im Dreieck	Erneuerung der Kanäle in der Straße "Im Dreieck"	60			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
6	85-45	"Im Dahl"	Erneuerung der Kanäle in der Straße "Im Dahl"	75			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
7	85-39	"Auf der Kuppe"	Erneuerung der Kanäle in der Straße "Auf der Kuppe" von der Weddinghoferstr. bis "Auf dem Berge"	50			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
8	85-35	Werwer Mark / Werwer Platz	Erneuerung der Kanäle in der Straße Werwer Mark / Werwer Platz	70			Bereits vergebener Auftrag der Ing.-Leistungen muß aufgrund der Planung des Lippeverbandes erweitert werden. Honorarangebot liegt vor. Vergabegrenze des WA. wird nicht erreicht. Planung ist noch nicht abgeschlossen.


**MASSNAHMENPROGRAMM
2000
SACHSTANDSBERICHT**

28.02.2000

 STADTENTWÄSSERUNG KAMEN 							
Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz DM TDM	Geplante Vergabe im WA	Vergabe im HA	Bemerkungen
9	85-07	Wacholderstr.	Erneuerung der Kanäle in der Wacholderstr.	30			Teil der Ing.-Leistungen ist bereits vergeben. - Restvergabe Vergabegrenze des WA. Wird nicht erreicht.
10	85-54	Westenzäune	Erneuerung der Kanäle in der Straße Westenzäune	80			Ing.-Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
11	85-36	Bahnhofstraße	Erneuerung des Hauptsammlers in der Bahnhofstr., Kamen-Mitte	62			Ing.-Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
12	85-28	Bpl.- Geb. Nr. 17 Kamen-Heeren	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 17, Kamen-Heeren	200	30.05.00		Vergabe der Ing.-Leistungen.
13	85-84	Bpl.- Geb. Nr. 20 Kamen	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 20, Kamen	100			Ing.-Leistungen sind vergeben. Wegen der Änderung des Bebauungsplanes sind die Planungen noch nicht abgeschlossen.
14	85-91	Bpl.- Geb. Nr. 65 Nordenfeldmark	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 65, Nordenfeldmark	215			Ing.-Leistungen sind vergeben. Wegen der Änderung des Bebauungsplanes sind die Planungen noch nicht abgeschlossen.
15	85-13	Mühlbach	Überarbeitung des ZAP Kamen-Heeren östl. des Mühlbaches	300			Ing.-Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
16	85-23	Südkamen	Überarbeitung des ZAP für den Bereich Südkamen	150	22.08.00		Die Ing.-Leistungen werden nach der abgeschlossenen Planung zum Bpl.-Geb. Nr. 5 Südkamen vergeben.
17	85-24	vom-Stein-Straße	Erneuerung des Hauptsammlers in der vom-Stein-Straße	100			Honorarangebot liegt vor. Vergabegrenze des WA. wird nicht erreicht. Vorgaben des LV. fehlen.

**MASSNAHMENPROGRAMM
2000
SACHSTANDSBERICHT**

28.02.2000



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz DM TDM	Geplante Vergabe im WA	Vergabe im HA	Bemerkungen
18	85-40	Braunebach	Anpassung des RÜ "Braunebach"	100			Honorarangebot liegt vor. Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht. Vorgaben des LV. fehlen.
19	85-92	Bpl.- Geb. Nr. 19 Kamen-Methler	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.- Geb. Nr. 19, Kamen-Methler	150			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
20	85-96	Hohes Feld	Erneuerung des Hauptsammlers Hohes Feld	200			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
21	85-97	Bpl.- Geb. Nr. 5 Südkamen	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.- Geb. Nr. 5, Südkamen	200			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
22		Bpl.- Geb. Nr. 61 Kamen (Autostadt)	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.- Geb. Nr. 61, Kamen (Planung)	260			Ing.- Leistungen sind vergeben. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
23		Heimstraße	Erneuerung und Sanierung der Kanäle in der Heimstraße	100			Vergabe der Ing.- Leistungen. Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht.
24		Königstraße	Erneuerung und Sanierung der Kanäle in der Heimstraße. (Aufhebung des Bahnüberganges)	40			Vergabe der Ing.- Leistungen. Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht.
25		Südfeld	Erneuerung und Sanierung der Kanäle in der Straße "Südfeld"	100			Vergabe der Ing.- Leistungen. Vergabegrenze des WA wird nicht erreicht.

MASSNAHMENPROGRAMM
2000
SACHSTANDSBERICHT


28.02.2000

**STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN**

Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz DM	Geplante Vergabe im WA	Vergabe im HA	Bemerkungen
				TDM			
Kanalbau							
1	85-62	Heidestraße	Erneuerung der Kanäle in der Heide- /Otto-Prein-Straße	968			Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen. Maßnahme wird zur Zeit abgerechnet.
2	85-30	Bpl.- Geb. Nr. 24 Kamen	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.- Geb. Nr. 24 Kamen	60			Endausbau der Niederschlagswasseranlagen, in Abstimmung mit dem Straßenbau Bauarbeiten sind vergeben. Baumaßnahme wird zur Zeit ausgeführt.
3	85-30	"Gartenstadt Sesekeaeu"	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.- Geb. der "Sesekeaeu"	150			Bauarbeiten sind abgeschlossen. Maßnahme wird zur Zeit abgerechnet.
4	85-27	Bpl.- Geb. Nr. 18 Kamen-Methler	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.- Geb. Nr. 18, Kamen-Methler	140			Restarbeiten sind abgeschlossen, Schlußrechnung wird zur Zeit geprüft. Siehe Vorlage über Auftragserhöhung.
5	85-49	Lortzingstraße	Erneuerung der Kanäle in der Lortzingstraße	779			Bauarbeiten sind abgeschlossen. Maßnahme wird zur Zeit abgerechnet.
6	85-01	Technopark	Bau von Abwasseranlagen im Technopark (Stadtanteil)	1.569			Bauarbeiten werden zur Zeit ausgeführt.
7	85-31	Stichstraße an der Röntgenstraße	Bau von Abwasseranlagen in der Stichstraße an der Röntgenstraße (Stadtanteil)	140			Stadtanteil wird 1999 abgerechnet. Stadtanteil wird 2000 abgerechnet
8	85-32	Sesekeprogramm	Anpassung von Abwasseranlagen im Zuge der Arbeiten des Sesekeprogrammes	100			Vergabe nach Bedarf.

MASSNAHMENPROGRAMM
2000
SACHSTANDSBERICHT


28.02.2000



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz DM TDM	Geplante Vergabe im WA	Vergabe im HA	Bemerkungen
9	85-57	Schäferstraße	Sanierung von Teilbereichen des HS. Schäfer-/ Heerenerstraße	130	14.11.00		Sanierungsplanung ist noch nicht abgeschlossen.
10	85-76	Wickeder Str.(Nord)	Bau eines Kanals in der Wickederstr. Einzugsgebiet - Nord	530	22.08.00	21.09.00	Ing.- Leistungen sind vergeben. Die Vergabegrenze des WA. wurde nicht erreicht. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
11	85-77	Wickeder Str.(Süd)	Bau eines Kanals in der Wickederstr. Einzugsgebiet - Süd	825	22.08.00	21.09.00	Ing.- Leistungen sind vergeben. Die Vergabegrenze des WA. wurde nicht erreicht. Planung ist noch nicht abgeschlossen.
12	85-81	Heerener Str.	Erneuerung der Kanäle in der Heerener Str.((L663) von der Gesamtschule bis Zechenbahntrasse), Kamen-Mitte, I.BA	215	30.05.00		Ing.- Leistungen sind vergeben. Maßnahme tangiert das Projekt des Lippeverbandes /Stadt Kamen"Route des Regenwassers" und wird zeitnah mit diesem Projekt ausgeführt.
13	85-91	Bpl.- Geb. Nr. 65 Nordenfeldmark	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.- Geb. Nr. 65, Nordenfeldmark	215	22.08.00		
14		Mühlen-/Hilsingstraße	Bau eines Schmutzwasserkanals von der Mühlen-/Hilsingstraße bis zum Abfangsammler des Lippeverbandes				Bauarbeiten durch den Lippeverband sind abgeschlossen.

**MASSNAHMENPROGRAMM
2000
SACHSTANDSBERICHT**

28.02.2000

							
Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz DM TDM	Geplante Vergabe im WA	Vergabe im HA	Bemerkungen
15	85-97	Bpl.- Geb. Nr. 5 Südkamen	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 5, Südkamen	2.210	22.08.00	21.09.00	
16	85-92	Bpl.- Geb. Nr. 19 Kamen-Methler	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 19, Kamen-Methler	950	22.08.00	21.09.00	Abhängig von der Erteilung des Wasserrechtes durch die Wasserbehörde. Evtl. vorher Dringlichkeitsentscheidung.
17	85-96	Hohes Feld	Erneuerung des Hauptsammlers "Hohes Feld"	1.500	22.08.00	21.09.00	
18		Schmutzwasserpumpwerk 3M	Anpassung des SW-Pumpwerkes im Zuge der Erschließung des Bpl.-Geb. Nr. 61, Kamen	150	22.08.00		
19	85-90	Gewerbepark "Zeche Königsborn" -Stadtanteil	Bau von Abwasseranlagen im Bpl.-Geb. Nr. 15, Kamen-Heeren	150	07.03.00		Vergabe der Bauleistungen für die Kanalschleife - Wideystraße, siehe Vorlage
Sonstige Baumaßnahmen							

MASSNAHMENPROGRAMM
2000
SACHSTANDSBERICHT

28.02.2000



**STADTENTWÄSSERUNG
KAMEN**



Lfd. Nr.	Maßnahmen Nr.	Bauort	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz DM TDM	Geplante Vergabe im WA	Vergabe im HA	Bemerkungen
1		Gewässer II. Ordnung	Umsetzung der Planung zur naturnahen Entwicklung von Gewässern				Ing. - Leistungen sind vergeben. Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich im Zusammenhang mit der Planung der Verbreiterung der A 2.
2	85-33	Sanierung eines Durchlasses	San. des Durchlasses im Gewässer an der Westicker Str.	304	22.08.00	21.09.00	
				120	22.08.00		Honorarangebot liegt vor. Vergabegrenze des WA. wird nicht erreicht. Planungsauftrag ist noch nicht vergeben. Ausführung der Baumaßnahme Herbst 2000.

Kanalbaumaßnahmen außerhalb des Wirtschaftplanes 2000

Termine 2000					
<u>Werksausschuss</u>	<u>Haupt- und Finanzausschuss</u>				
07.03.2000	23.03.2000				
30.05.2000	06.06.2000				
22.08.2000	21.09.2000				
14.11.2000	30.11.2000				