

Bildungsinfrastrukturförderung

2.603.351

Maßnahme	Produkt	Förderstatus	Ausführung	Kostenansatz	Kosten (gemeldet)	Aufträge
Schulgebäude Friedrich-Ebert-Schule Energetische Sanierung mit Fenster- erneuerung, Heizungssanierung, Ver- besserung der Elektrotechnik, Beleuch- tung, ggfls. raumnutzungsspezifische Akustikmaßnahmen (Einsparung 175.000 kWh/a ~ min. 40 t/a CO2 Emis- sion)	21.01.01	laufend	2009	512.000,00 €	512.000,00 €	376.912,32 €
Gymnasium Aula Sanierung der Lüftungsanlage incl. Einbau Wärmerückgewinnungsanlage (Einsparung 153.763 kWh/a ~ min. 36 t/a CO2-Emission)	21.01.04	laufend	2009	572.380,36 €	570.000,00 €	572.380,36 €
Wohngebäude Hammer Str.15 Gebäudesanierung u. Herrichtung Kin- derbetreuungsstandort (Elterninitiative „Pusteblume“ e.V.) Energieeinsparung 48.124 kWh/a ~ min. 12,5t/a CO2 Em.	36.01.01	laufend	bis Juli 2010	250.000,00 €	250.000,00 €	169.388,68 €
Eichendorffschule, Sporthalle, Erweite- rung Nebenräume, Sanierung	21.01.01	laufend	2009/2010	325.000,00 €	250.000,00 €	
Südschule, Sporthalle, Sanierung, Erwei- terung Nebenräume, Dach, Heizung	21.01.01	laufend	2009/2010	371.000,00 €	365.000,00 €	
Sporthalle II Schulzentrum, Hallenboden	21.01.05	angemeldet	2010	170.000,00 €	170.000,00 €	
Sporthalle Gymnasium, Hallenboden	21.01.04	angemeldet	2010	170.000,00 €	170.000,00 €	
Schulhöfe weiterführende Schulen	21.02.01		2010	70.000,00 €		
Friedrich-Ebert-Schule, Turnhalle (optio- nal 575.000 Priorität II)	21.01.01		2010			
Summe:				2.440.380,36 €	2.287.000,00 €	1.118.681,36 €
Differenz:				162..970,64 €	316.351,00 €	1.484.669,64 €

Infrastrukturförderung

1.975.782

Maßnahme	Produkt	Förderstatus	Ausführung	Kostenansatz	Kosten (gemeldet)	Aufträge
Verwaltungs- u. Werksgebäude Guten- bergstraße HKS-Heizung / Jahresverbrauch v. 550.000 kWh Erdgas entfällt – CO2 Bilanz verbessert um ca. 100 t/a	11.06.03	laufend	2009/2010	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Stellplatz Konzertaula Herrichtung ca. 200 Stellplätze f. uml. Schulen, Konzertaula, Kitas incl. Begrü- nung, Beleuchtung	54.01.01	laufend	2009	446.200,00 €	446.200,00 €	446.118,96 €
Städtebaul. Neugestaltung Nordenmauer Verbindung zw. Krankenhaus u. Innen- stadt — Erhöhung Aufenthaltsqualität, Verkehrssicherheit, behindertengerech- ter Ausbau incl. Beleuchtung	54.01.01	laufend	2010	250.000,00 €	250.000,00 €	32.785,75 €
Städtebaul. Neugestaltung Kreisver- kehrsplatz Methler Umgestaltung d. Kreisverkehrsinsel, Pflasterung Gehwege, Erneuerung der Asphaltdecke im Kreisverkehr	54.01.01	laufend	2009/2010	95.000,00 €	95.000,00 €	8.918,95 €
Städtebaul. Neugestaltung Nebenzent- rum Heeren-Werve Knotenpunkt Mittelstr./Märkische Str. — Eingangsbereich m. Platzcharakter. Erhöhung Aufenthaltsqualität u. Ver- kehrssicherheit. Überarbeitung Beleuch- tung. Behindertengerechter, niveaug- leicher Ausbau	54.01.01	laufend	2009/2010	175.000,00 €	175.000,00 €	21.240,50 €
DB-Unterführung Unnaer Str. /Bahnhofstraße — behindertengerechte Umgestaltung , verbreiternder Ausbau Rampen, getrennter Fußgänger- Radfahrerbereich incl. Beleuchtung	54.01.01	laufend	2009/2010	900.000,00 €	900.000,00 €	63.826,68 €
Summe:				1.916.200,00 €	1.895.000,00 €	622.890,82 €
Differenz:				59.582,000 €	80.782,00 €	